Mikrobiologisk kontrol

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Højby Vandværk A.M.B.A.
v/ Hans Helth
Egetoftevej 1 A
4573 Højby

Analyserapport nr. 20260105/002
05. januar 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Danwatec

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	9,2	°C

Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvested:	Afgang værk, Efter UV Højby Hovedgade 508 Højby Vandværk
Prøvedato:	2025-12-21 Kl. 11:24
Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	< 1	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	1		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
UV-Transmittans v. 254 nm*	pct	82		Spektrofotometri	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Morten Due, *civ. ing*